

CONTROL DE CALIDAD			
Formato	Punch List de Aceptación en sitios ATC		
Código	PL - ATC - 2017		
Versión	2	Página	1 de 8



AMERICAN TOWER®

Proyecto: <u>AT&T</u>	Fecha: <u>28-May-20-2021</u>
Número de Sitio: <u>178900</u>	Nombre de Sitio: <u>Tracc Acaros</u>
Dirección del sitio: <u>Juan Pablo II # 1600 Col. Fraccionamiento Acaros</u>	
Contratista de Obra Civil: <u>GPS Constructivos</u>	
Contratista de Torre: <u>GPS constructivos</u>	Contratista de Power: <u>GPS constructivos</u>
Project Manager: _____	Supervisor de Calidad: <u>Alan E. Gonzalez Garcia</u>

PROTOCOLO DE RECEPCION DE OBRA CIVIL.

El presente documento tiene la finalidad de realizar revisión física a los trabajos ejecutados por el proveedor de obra civil para cumplir con los requisitos de calidad requeridos por American Tower. Con la firma de aceptación por American Tower en el presente documento no se exime de vicios ocultos por parte del proveedor, quedando dispuesto a una garantía aplicable según aplique.

1. Acceso	Combinación	Llaves	Memorandum
1.1 Modo de acceso principal al sitio.	0000		
1.2 Combinación de acceso principal al sitio.	0000		NA
1.3 Combinación al interior del nicho eléctrico.	0000		NA
1.4 Combinación de gabinete del cliente.	0000		NA
1.5 Otros			
1.6 Persona de contacto	Nombre: <u>Martin don Juan cerda</u>	Telefono: _____	email: _____

2. Cimentación de Torre	Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
2.1 Se colo monolíticamente la cimentacion (anotar Fc= del concreto).	✓			Fc' 250
2.2 Se tiene el reporte del concreto 3, 7 y 14 días.	✓			
2.3 Están niveladas las anclas y se dejaron las cuerdas libres acorde especificación del torrero.	✓			
2.4 Están limpias las cuerdas de las anclas de concreto.	✓			
2.5 Se tienen las pruebas de compactación al 95% conforme a norma ATC (que material utilizaron).	✓			material de banco
2.6 Los dados de la torre son de concreto aparente y tienen chaflan en las esquinas	✓			
2.7 Las anclas se encuentran completas y sin recortes en ellas.	✓			
2.8 Las tuercas de las anclas están apretadas y con rondana plana y de presión.	✓			

3. Cimentación de Base para Equipos	Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
3.1 Se compacto ó se mejoro el terreno de la base	✓			
3.2 El concreto de la base es aparente.	✓			
3.3 Se tiene chaflan en el perímetro de la base	✓			
3.4 Está nivelada la base de concreto	✓			
3.5 Está nivelada la base conforme a proyecto	✓			

ING. JOSE JUAN XICOTLALC
Nombre y firma de responsable de Obra Civil

Nombre y firma de Supervisor de calidad

Gerencia Supervisión y Control de Calidad

PL - ATC - 2017

CONTROL DE CALIDAD			
Punch List de Aceptación en sitios ATC			
Formato	PL - ATC - 2017		
Código	Página 2 de 8		
Versión	2	Página	2 de 8



AMERICAN TOWER®

Proyecto: AT&T Fecha: 28 Mayo 2021
 Número de Sitio: 1780100 Nombre de Sitio: Fracc. Acuros
 Contratista de obra civil: CPS Constructivos
 Contratista de Torre: CPS Constructivos Project Manager: _____
 Contratista de Power: CPS Constructivos Supervisor ATC: Alan F. Gonzalez Garcia

4. Sistema de Tierras		Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
4.1	Indicar marca del sistema de tierras.	✓			Parres
4.2	La profundidad del anillo se encuentran a 60 cms de profundidad.	✓			
4.3	Las conexiones exotermicas Cadweld están lisas y sin huecos (sin poro).	✓			
4.4	Se rellenaron las cepas del anillo de tierras y se compactaron.	✓			
4.5	Se aterrizaron todas las piernas de la torre con cadweld Tipo VS.	✓			
4.6	Cuenta con identificador (Asset Number) en bajante y electrodo " Parres / Electrimex"	✓			
4.7	Se ponchó la zapata de manera mecánica y está apretada al cable.	✓			
4.8	Se utilizó tornillo de cobre o acero inoxidable en todas las conexiones mecánicas.	✓			
4.9	Los conductores que entran en la zapata están completos (no capados)	✓			
4.10	Se colocó antioxidante solo en la zapata (Grasa penetrox)	✓			
4.11	Se aplicó galvanizado en frío en las soldaduras cadweld exteriores	✓			
4.12	Se aterrizaron los postes esquineros de la malla ciclon o tubos en muro con Cadweld VS.	✓			
4.13	Se aterrizaron los postes intermedios si la longitud es de 25 mts ó más con cadweld Tipo VS	✓			
4.14	Se aterrizo la estructura metalica (Escaleras, mastiles, vigas IR, Gabinetes, charolas etc)	✓			
4.15	Se aterrizaro el Gabinete del interruptor con zapata de doble ojillo.	✓			
4.16	Los gabinetes de los interruptores se aterrizaron a la barra de cobre del registro.	✓			
4.17	Se visualiza la barra de tierras o cable de tierra a 30 cms de la profundidad del registro.	✓			
4.18	Se aterrizo el cable de tierras del interruptor a la barra de cobre con Zapata de Doble Ojillo.	✓			
4.19	Se coloco trenza flexible o cable de tierra en la puerta de acceso en forma de " S " / " U "	✓			
4.20	Se aterrizaron las barras al anillo (mecánico o exotermico)	✓			
4.21	Se aterrizaron los postes del puente de guía de onda con cadweld Tipo VS	✓			
4.22	El número de electrodos corresponde al del estudio de resistividad (indicar cuantos)	✓			
4.23	La bajante de pararrayos se aterrizo al sistema de tierras de una sola pieza y al electrodo.	✓			

Jose Juan Garcia Acuros
 Nombre y firma de responsable de Obra Civil

[Firma]
 Nombre y firma de Supervisor de calidad

CONTROL DE CALIDAD			
Formato	Punch List de Aceptación en sitios ATC		
Código	PL - ATC - 2017		
Versión	2	Página	3 de 8



AMERICAN TOWER®

Proyecto: AT&T Fecha: 28 Marzo 2021
 Número de Sitio: 178900 Nombre de Sitio: Fracc. acoros
 Contratista de obra civil: GPS constructivos Project Manager: _____
 Contratista de Torre: GPS constructivos Supervisor ATC: Alan E. Gonzalez Garcia
 Contratista de Power: GPS constructivos

4.24	El pararrayos es tipo corona dipolo con duraalu-minio y aislador homologado. Indicar la marca Parres / Electrimex / Conduzinc.	✓			
4.25	Se tienen registros para el mantenimiento y medición del anillo de tierras	✓			
4.26	Cual es el resultado de resistencia de tierras (medición el día del Punch List).	✓			
4.27	Se protegieron las áreas donde se realizaron las soldaduras cadweld.	✓			
4.28	Los cables de las barras de tierra de la portacablero corre por ésta y no por la torre.	✓			
4.29	Se aterrizo el monopolo en 3 puntos a 120° con soldadura Cadweld Tipo VS	✓			
4.30	Se aterrizo el ancla del arriostre en la paleta con Cadweld Tipo VS.	✓			
4.31	Se aterrizaron los arriostres de la torre con opresores mecánicos.	✓			
4.32	Se aterrizaron las tres piernas de la torre Autosoportada con cadweld Tipo VS.	✓			
4.33	Se dejo sujeto el cable de tierras en la azotea.(norma ATC)	✓			

5. Sistema Eléctrico	Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
5.1	Se excavo como mínimo los 30 cms las cepas verificar en el registro eléctrico.	✓		
5.2	El tubo de PVC de alimentación a equipos es del diametro de acuerdo a la memoria y proyecto.	✓		
5.3	El tubo de PVC de alimentación al controlador es del diametro de acuerdo a la memoria y proyecto.	✓		
5.4	Todo el tubo de PVC es del tipo pesado.	✓		
5.5	Todo el tubo conduit exterior es pared gruesa galvanizado.	✓		
5.6	El cable de alimentación a los equipos es marca condumex THHW-LS 90°.	✓		
5.7	El cable de alimentación a los equipos corresponde al calibre en la memoria de cálculo.	✓		
5.8	El cable de alimentación a equipos esta completo sin empalmes acorde al Proyecto.	✓		
5.9	El cable de alimentación al controlador esta completo sin empalmes acorde al Proyecto.	✓		
5.10	Las fases de alimentación van en las terminales superior del interruptor, de Izquierda a Derecha.	✓		
5.11	Se encintaron los cables de las fases y neutro con el código de colores.	✓		
5.12	El cable de tierras es color verde y aislado.	✓		
5.13	Los cables que entran en las terminales de los interruptores no deben estar capados.	✓		


Jose Luis Hernandez
 Nombre y firma de responsable de Obra Civil

Alan E. Gonzalez Garcia
 Nombre y firma de Supervisor de calidad

Referencia Supervisión y Control de Calidad

PL - ATC - 201

CONTROL DE CALIDAD			
Formato	Punch List de Aceptación en sitios ATC		
Código	PL - ATC - 2017		
Versión	2	Página	4 de 8



AMERICAN TOWER®

Proyecto: AT&T Fecha: 28 marzo 2021
 Número de Sitio: 178900 Nombre de Sitio: Frace, Acaros
 Contratista de obra civil: GPS Constructivos
 Contratista de Torre: GPS constructivos Project Manager: _____
 Contratista de Power: GPS constructivos Supervisor ATC: Alan E. Gonzalez Garcia

5.14	Centro de carga para luces es Q02: 1x15A para controlador y 1x30A p/doble contacto exterior.	✓			
5.15	Se colocó madera de triplay en acometida medidores e interruptores pintada (donde aplique)	✓			
5.16	Todos los condulets del tubo conduit son serie 7 (con empaque integrado).	✓			
5.17	Las mufas tienen su capuchon con separadores de cables y pared gruesa.	✓			
5.18	Etiquetado a todos los interruptores y medidores.	✓			
5.19	Se colocaron contra y monitor en todos los gabinetes de los interruptores y tableros.	✓			
5.20	Entregar reporte por escrito de las mediciones de corriente de las fases (indicar los valores).	✓			
5.21	Las cuerdas del tubo conduit están a tope con los condulets y niples (con galvanizado en cuerdas).	✓			

6 Torre		Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
6.1	Se realizó estudio de verticalidad, enviar reporte.	✓			
6.3	Se colocaron los ángulos hacia abajo.	✓			
6.3	Tiene tuerca niveladora y 2 tuercas con rondana plana y de presión después de la brida.	✓			
6.4	Se recortó alguna ancla del dado para que entrara el tornillo del ángulo.	✓			
6.5	Se colocaron los tornillos de los ángulos de adentro hacia fuera.	✓			
6.6	Los tornillos de las placas de las piernas se colocaron de abajo hacia arriba con rondana plana y de presión.	✓			
6.7	Todos los tornillos tienen rondanas planas y de presión.	✓			
6.8	Se tienen los rellenos en el cruce de los ángulos acorde los planos del proveedor (según aplique).	✓			
6.9	Se apretaron todas las tuercas de las conexiones de la torre.	✓			
6.10	Se colocó el ángulo de cierre en la parte superior de la torre.	✓			
6.11	Se colocó escalera de ascenso a lo largo de la torre.	✓			
6.12	Se instaló el grout en las anclas de las piernas de la torre.	✓			
6.13	Se colocó doble dren de 3/4" mínimo en el grout de cada pierna.	✓			
6.14	Las ventanas del monopolio sin utilizar tienen tapas (OBLIGATORIO).	✓			
6.15	Se verificó el estudio de la prueba de tensión de los arriostres, enviar reporte.	✓			
6.16	Verificar con el permiso de DGAC si la torre deberá pintarse o no.	✓			

CONTROL DE CALIDAD			
Formato	Punch List de Aceptación en sitios ATC		
Código	PL - ATC - 2017		
Versión	2	Página	5 de 8




AMERICAN TOWER®

Proyecto:	AT&T	Fecha:	24 Marzo 2021
Número de Sitio:	178900	Nombre de Sitio:	Fracc. acorvos
Contratista de obra civil:	OPS constructivos	Project Manager:	
Contratista de Torre:	OPS constructivos	Supervisor ATC:	Alan E. Gonzalez Garcia
Contratista de Power:	OPS constructivos		


7	Accesorios de la Torre.	Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
7.1	Se colocó derecha la cama de guía de onda en la torre	✓			
7.2	Se sujeto la cama de guía onda con los tornillos J a la distancia de acuerdo al proveedor	✓			
7.3	Se colocó la cama de guía de onda desde la punta hasta la base de la torre	✓			
7.4	Se colocaron los clips que sujetan el cable de seguridad de accenso a la torre minimo 2	✓			
7.5	El cable de seguridad está tenso y recortado en el inicio acorde a Norma ATC.	✓			
7.6	Los tubos para el RF de las banderas están plomeados	✓			
7.7	Se colocaron los soportes de Microonda en la torre.	✓			
7.8	Los herrajes están sujetos de acuerdo al diseño del cliente.	✓			

8	Luces de Torre.	Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
8.1	Se colocó una mufa en el dado de la torre y otra mufa en el controlador de luces.	✓			
8.2	Se colocó la protección para el controlador de luces.	✓			
8.3	Se colocó contra y monitor en los cables que entran en el controlador de luces.	✓			
8.4	Se sujeto el cable de luces de la torre con cinta 3m (2n, 3b y 4n) a cada 1.5 mt.	✓			
8.5	El cable de las luces baja por el vertice de la torre y tensado.	✓			
8.6	El cable de las luces baja por la pierna de la torre.	✓			
8.7	Los excente del cable uso rudo se encuentra detrás de las luces en torre.	✓			
8.8	Los registros de conexiones de las luces secundarias tienen contra y monitor.	✓			
8.9	Se probó el controlador de luces de día, noche y automático.	✓			
8.10	Se probó la fotocelda y está orientada al norte.	✓			
8.11	Las conexiones dentro del controlador tiene zapatas pochables en los cables (no mecánica).	✓			
8.12	La altura y el tipo de luces es de acuerdo al DGAC.	✓			

9	Malla ciclónica	Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
9.1	La dala de desplante es de concreto aparente y tiene chaflanes en las aristas	✓			
9.2	Los tubos verticales están plomeados	✓			
9.3	Tienen tapas los tubos de la malla.	✓			


 Nombre y firma de responsable de Obra Civil

Gerencia Supervisión y Control de Calidad


 Nombre y firma de Supervisor de calidad

PL - ATC - 2017

CONTROL DE CALIDAD			
Formato	Punch List de Aceptación en sitios ATC		
Código	PL - ATC - 2017		
Versión	2	Página	6 de 8



AMERICAN TOWER®

Proyecto: <u>AT&T</u>	Fecha: <u>28 marzo 2021</u>
Número de Sitio: <u>174900</u>	Nombre de Sitio: <u>Fracc. Aguas</u>
Contratista de obra civil: <u>OPS constructivos</u>	
Contratista de Torre: <u>OPS constructivos</u>	Project Manager: _____
Contratista de Power: <u>OPS constructivos</u>	Supervisor ATC: <u>Alan E Gonzalez Garcia</u>

9.4	Concertina espiral de 30cm alineada al exterior de los 3hilos, separación entre espirales de 20cm.	✓			
9.5	Las puertas de acceso tienen púas y concertina en la parte superior.	✓			
9.6	En el portón se tiene pasador con portacandado en medio y al interior del sitio.	✓			
9.7	La puerta peatonal tiene pasador con portacandado por afuera.	✓			
9.8	Los candados están soldados a una cadena y la cadena a la puerta.	✓			
9.9	La solera que tenza la malla tiene galvanizado en frío en los cortes.	✓			
9.10	Los accesorios son mecánicos y galvanizados.	✓			
9.11	Están tensados los tres alambres de púas .	✓			
9.12	Se coloco concertina de doble navaja.	✓			
9.13	Los tubos que tienen cadweld son de cedula 40 .	✓			
9.14	Se encuentra tensada la malla ciclónica .	✓			
9.15	El sitio tiene portón ciego y puerta peatonal.	✓			
9.16	El muro de block macizo es aparente con sus castillos y dalas.	✓			

10	Nicho de acometida.	Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
10.1	Las mufas de acometida están plomeadas	✓			
10.2	La losa del nicho está volada y tiene gotero (gotero solo al interior).	✓			
10.3	La parte superior del nicho tiene púas y concertina.	✓			
10.4	La protección del nicho eléctrico permite la visibilidad a los medidores.	✓			
10.5	Las puertas de los nichos tienen seguros arriba y abajo.	✓			
10.6	Se tienen portacandados en las puertas, la puerta interior con candado y cadena soldada a éste.	✓			
10.7	Se encuentra repellido el nicho al interior y exterior.	✓			
10.8	Se dejaron las preparaciones en losa intermedio e inferior de los tubos a futuro	✓			
10.9	Se impermeabilizo la losa con acriton de 10 años 2 capas y membrana.	✓			
10.10	Están emboquillados todos los pasos de tubería y ductos.	✓			
10.11	Se colocaron tapones en los tubos a futuro entre el registro y el nicho.	✓			
10.12	Se sellaron los pasos de tubería con espuma de poliuretano.	✓			

1.16 [Firma]
Nombre y firma de responsable de Obra Civil

Gerencia Supervisión y Control de Calidad

[Firma]
Nombre y firma de Supervisor de calidad

PL - ATC - 2017

CONTROL DE CALIDAD			
Punch List de Aceptación en sitios ATC			
Formato	PL - ATC - 2017		
Código	Página	7 de 8	
Versión	2		



AMERICAN TOWER®

Proyecto: AT&T Fecha: 28 Mayo 2021
 Número de Sitio: 198900 Nombre de Sitio: Frac Acor
 Contratista de obra civil: GPS constructivos Project Manager: _____
 Contratista de Torre: GPS constructivos Supervisor ATC: Alan E. Gonzalez Garcia
 Contratista de Power: GPS constructivos

		Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
11	Transformador y Power.				
11.1	Indicar que tipo de transformador se instaló en sitio (Tipo Poste o Tipo Pedestal).	✓			
11.2	Indicar la capacidad del transformador en KVA.	✓			
11.3	Indicar la marca del transformador.	✓			
11.4	El cable del transformador a la base de medición está completo sin empalmes.	✓			
11.5	El poste del transformador está plomeado.	✓			
11.6	El transformador está colocado con las líneas de Media Tensión hacia la calle.	✓			
11.7	La base del transformador de pedestal tiene fosa para conexiones en su interior.	✓			
11.8	Está aterrizado el transformador a la varilla de tierra.	✓			
11.9	Las bases de medición están rotuladas con el nombre del cliente en sitio y ATC.	✓			
11.10	Se tiene energía independiente para el medidor de luces ATC y equipos.	✓			
11.11	Servicio al cliente es de la red de CFE en: Baja Tensión (BT) / Media Tensión (MT) / Otro.	✓			
11.12	Servicio a Luces ATC es de la red de CFE en: Baja tensión (BT) / Media Tensión (MT) / Otro.	✓			baja tension
11.13	Energía al cliente al momento del Punch List: Sin energía / Provisional / Definitiva.	✓	✓		sin energia
11.14	Energía a Luces ATC al momento del Punch List: Sin energía / Provisional / Definitiva.	✓	✓		baja tension

		Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
12	Acabados.				
12.1	La grava se encuentra limpia.	✓			
12.2	La grava es uniforme de 3/4" a 1 1/4" con 15cm de espesor.	✓			
12.3	La malla antivegetal es mirafi 500 X o fibras plásticas 100%.	✓			
12.4	Los interiores de los registro están aparentes.	✓			
12.5	Se emboquillaron los pasos de la tubería en los registros y sellados con espuma de poliuretano.	✓			
12.6	Las tapas de los registros tienen doble jaladera, galvanizada con tornillo y placa.	✓			
12.7	Se impermeabilizó toda el área arrendada con acriton 10 años dos capas y malla de refuerzo.	✓			
12.8	Se encuentra limpio el sitio por dentro y afuera de cualquier material producto de la obra.	✓			
12.9	Se soldaron las tapas del registro principal en 4 puntos.	✓			
12.10	Se cuenta con carta de liberación del propietario.	✓			

Nombre y firma de responsable de Obra Civil

Nombre y firma de Supervisor de calidad

Gerencia Supervisión y Control de Calidad

PL - ATC - 2017

CONTROL DE CALIDAD			
Punch List de Aceptación en sitios ATC			
Formato	PL - ATC - 2017		
Código	Página	7 de 8	
Versión	2		



AMERICAN TOWER®

Proyecto: AT&T Fecha: 28 Mayo 2021
 Número de Sitio: 198900 Nombre de Sitio: Frac Acor
 Contratista de obra civil: GPS constructivos Project Manager: _____
 Contratista de Torre: GPS constructivos Supervisor ATC: Alan E. Gonzalez Garcia
 Contratista de Power: GPS constructivos

		Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
11	Transformador y Power.				
11.1	Indicar que tipo de transformador se instaló en sitio (Tipo Poste o Tipo Pedestal).	✓			
11.2	Indicar la capacidad del transformador en KVA.	✓			
11.3	Indicar la marca del transformador.	✓			
11.4	El cable del transformador a la base de medición está completo sin empalmes.	✓			
11.5	El poste del transformador está plomeado.	✓			
11.6	El transformador está colocado con las líneas de Media Tensión hacia la calle.	✓			
11.7	La base del transformador de pedestal tiene fosa para conexiones en su interior.	✓			
11.8	Está aterrizado el transformador a la varilla de tierra.	✓			
11.9	Las bases de medición están rotuladas con el nombre del cliente en sitio y ATC.	✓			
11.10	Se tiene energía independiente para el medidor de luces ATC y equipos.	✓			
11.11	Servicio al cliente es de la red de CFE en: Baja Tensión (BT) / Media Tensión (MT) / Otro.	✓			
11.12	Servicio a Luces ATC es de la red de CFE en: Baja tensión (BT) / Media Tensión (MT) / Otro.	✓			baja tension
11.13	Energía al cliente al momento del Punch List: Sin energía / Provisional / Definitiva.	✓	✓		sin energia
11.14	Energía a Luces ATC al momento del Punch List: Sin energía / Provisional / Definitiva.	✓	✓		baja tension

		Aceptado	Corregir	No Aplica	Comentarios y solución
12	Acabados.				
12.1	La grava se encuentra limpia.	✓			
12.2	La grava es uniforme de 3/4" a 1 1/4" con 15cm de espesor.	✓			
12.3	La malla antivegetal es mirafi 500 X o fibras plásticas 100%.	✓			
12.4	Los interiores de los registro están aparentes.	✓			
12.5	Se emboquillaron los pasos de la tubería en los registros y sellados con espuma de poliuretano.	✓			
12.6	Las tapas de los registros tienen doble jaladera, galvanizada con tornillo y placa.	✓			
12.7	Se impermeabilizó toda el área arrendada con acriton 10 años dos capas y malla de refuerzo.	✓			
12.8	Se encuentra limpio el sitio por dentro y afuera de cualquier material producto de la obra.	✓			
12.9	Se soldaron las tapas del registro principal en 4 puntos.	✓			
12.10	Se cuenta con carta de liberación del propietario.	✓			

Nombre y firma de responsable de Obra Civil

Nombre y firma de Supervisor de calidad

Gerencia Supervisión y Control de Calidad

PL - ATC - 2017



Piedras Negras, Coahuila a 29 de marzo de 2021

A quien corresponda

Mediante la presente carta, hago hacer de su conocimiento que derivado de los trabajos realizados en el predio ubicado en Calle Blvd Mar de Cortes 500, Acoros, 26080 Piedras Negras, Coahuila, realizados por el contratista "Gerencia de Proyectos y Sistemas Constructivos S de RL de CV", llegaron a su fin, no existiendo ningún adeudo derivado del uso de algunos de los servicios que existen en el predio y expresando conformidad con los mismos.

Atentamente

Residente
Ing. Juan Magaña

Martin D. Juan Cerda
Prestador de Servicios


Calle Nte 31-A No.96.
Colonia Lindavista Vallejo III
Sección Delegación Gustavo A. Madero. CDMX



Piedras Negras, Coahuila a 29 de marzo de 2021


A quien corresponda


Mediante la presente carta, hago hacer de su conocimiento que derivado de los trabajos realizados en el predio ubicado en Calle Blvd Mar de Cortes 500, Acoros, 26080 Piedras Negras, Coahuila, para construcción de BTS "178900 – Acoros", realizados por el contratista "Gerencia de Proyectos y Sistemas Constructivos S de RL de CV", llegaron a su fin.



SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

Atentamente


Residente
Ing. Juan Magaña

Martin Don Juan Cerda

Arrendador

Calle Nte 31-A No.96.
Colonia Lindavista Vallejo III
Sección Delegación Gustavo A. Madero CDMX