

CMS:COASLT2314

Nombre del sitio / Site name:NUEVA JERUSALEM

Numero de sitio / Site number:178734

Supervisor de campo / Field Supervisor:

PM de Implementación:ALFREDO PEREZ

Proyecto / Project:TORRE AUTOSOPORTADA

Ciudad / City:SALTILLO COAHUILA

Contratista / Construction Company:GPS CONSTRUCCITIVOS

Nombre Contratista / Contractor Name:ING. JAVIER MORALES

Telefono Contratista / Contact number:442 322 9483

PROGRAMA DE OBRA

AVANCE PROGRAMADO



RAW LAND/ROOF TOP

CONCEPTOS	Fecha de Inicio Estimado	Fecha de Termino Estimado	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino Real		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5																
					DICIEMBRE																																			ENERO										
					DIA	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L										
					NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FECHA	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
OBRAS PRELIMINARES																																																		
INICIO DEL SITIO / Start date	14-dic-20	14-dic-20																																																
LIMPIEZA Y TRAZO	14-dic-20	14-dic-20																																																
ESCARIFICADO AZOTEA	14-dic-20	16-dic-20																																																
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCARIFICACION	16-dic-20	16-dic-20																																																
OBRA CIVIL																																																		
HABILITADO, ARMADO Y CIMBRADO DADOS AZOTEA	16-dic-20	20-dic-20																																																
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA	21-dic-20	22-dic-20																																																
TRABAJOS BTS EN AZOTEA																																																		
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACORAZADOS PARA BASE DE MEDICION E INTERRUPTORES	22-dic-20	22-dic-20																																																
COLADO MUERTOS DE CONCRETO PARA TRAYECTORIAS	22-dic-20	23-dic-20																																																
HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y COLADO PLANCHA DE EQUIPOS	26-dic-20	28-dic-20																																																
INSTALACION ELECTRICA /ELECTRICAL INSTALLATION																																																		
INSTALACION DE TUBERIA PARA INSTALACION ELECTRICA	26-dic-20	29-dic-20																																																
CABLEADO	14-ene-21	15-ene-21																																																
INSTALACION DE FIBRA OPTICA																																																		
CONSTRUCCION DE REGISTROS F.O.	26-dic-20	28-dic-20																																																
CINSTALACION DE TUBERIA PARA INSTALACION F.O.	29-dic-20	30-dic-20																																																
SISTEMA DE TIERRAS / Grounding system																																																		
COLOCACION DE ANILLO PRINCIPAL.	08-ene-21	10-ene-21																																																
REALIZAR ADECUACIONES EN SITIO	10-ene-21	10-ene-21																																																
ESTRUCTURA																																																		
COLOCACION DE BASES METALICAS	30-dic-20	30-dic-20																																																
MONTAJE PAJARERA	02-ene-21	02-ene-21																																																
ACABADOS / Final Civil																																																		
MALLA CICLONICA	08-ene-21	15-ene-21																																																
LIMPIEZA FINAL DE SITIO	16-ene-21	16-ene-21																																																
TORRE / TOWER																																																		
MONTAJE DE TORRE	03-ene-21	08-ene-21																																																