b	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	marzo 2021 28 3 6	9 12	15 18	21 24	abril 2021 27 30 2
1	PRELIMINARES		7 días	1/3/21	7/3/21						
2	DEMOLICION DE CONST	RUCCION EXISTENTE	2 días	1/3/21	2/3/21						
3	LIMPIEZA Y TRAZO		2 días	2/3/21	4/3/21	2	*				
4	EXCAVACION		3 días	4/3/21	7/3/21	3	*				
5	CIMENTACION		12.63 días	7/3/21	19/3/21						
6	CONSTRUCCION DE CIM PLOMEADO Y NIVELACI	IENTACION SUPERFICIAL, ON	3 días	7/3/21	10/3/21	4	_				
7	RELLENO CON MATERIA	L DE BANCO	2 días	10/3/21	12/3/21	6					
8	BARDA PERIMETRAL		6 días	12/3/21	17/3/21						
9	CONSTRUCCION ZAPA DALAS	ATAS, DE CASTILLOS Y	2 días	12/3/21	13/3/21	7					
10	CONSTRUCCION DE E	ARDA CON BLOCK	1 día	13/3/21	15/3/21	9					
11	SUMINISTRO E INSTA	LACION DE PORTON	1 día	15/3/21	16/3/21	10					
12	SUMINISTRO E INSTA PUAS Y CONCERTINA	LACION DE ALAMBRE DE	1 día	16/3/21	17/3/21	11					
13	DEMOLICION DE MU	RO FRONTAL	1 día	17/3/21	17/3/21	12					
14	TRABAJOS DE BTS EN PISO)	10.5 días	18/3/21	27/3/21						
15	CONSTRUCCION DE NIC	HO ELECTRICO	2 días	18/3/21	19/3/21	13					
16	CONSTRUCCION DE PLA	NCHA PARA EQUIPOS	2 días	19/3/21	21/3/21	15			_		
17	CONSTRUCCION DE REC	SISTROS PARA F.O.	2 días	22/3/21	23/3/21	16					
18	INSTALACION DE TUBEF	IIA PARA F.O.	1 día	22/3/21	22/3/21	16					
19	CONSTRUCCION DE REC	SISTROS ELECTRICOS	2 días	22/3/21	24/3/21	18					
20	INSTALACION DE TUBEF ELECTRICA	IIA PARA INSTALACION	1.5 días	22/3/21	24/3/21	18					
21	INSTLACION DE SOPOR PORTACABLERA	E TELESCOPICO PARA	1 día	24/3/21	25/3/21	20					
22	INSTALACION DE SISTEM	//A DE TIERRAS	2 días	24/3/21	25/3/21	20					
23	INSTALACION DE CONE	KIÓN DE INTERRUPTORES	1 día	25/3/21	25/3/21	21					
24	CABLEADO		2 días	26/3/21	27/3/21	23					
25	TORRE		6 días	27/3/21	2/4/21					I -	
26	INSTALACION DE TORRE		4 días	27/3/21	31/3/21	24				*	,
27	INSTALACION DE HERRA	JES	2 días	31/3/21	2/4/21	26					
28	LIMPIEZA Y ENTREGA		3 días	2/4/21	5/4/21						
29	COLOCACION DE TELA A DE GRAVA	ANTIVEGETAL Y TENDIDO	1 día	2/4/21	3/4/21	27					
30	LIMPIEZA GENERAL		1 día	3/4/21	4/4/21	29					—
31	ENTREGA DE SITIO		1 día	4/4/21	5/4/21	30					
32											
		Tarea		Resumen del proy	yecto		Tarea manual	solo el comienzo	Е	Fecha límite	+
rove	cto: 179092 LA AMISTAD	División		Tarea inactiva			solo duración	solo fin	3	Progreso	
, -		Hito	>	Hito inactivo			Informe de resumen manual	Tareas externas		Progreso manual	
		Resumen I		Resumen inactivo			Resumen manual	Hito externo	\Diamond		

d Nombre de ta	rea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	marzo 2021	6	9 12	15 10	21 2
33						20 3	U	3 12	10	
34						-				
35										
36										
37						-				
38										
39						-				
40						-				
41						_				
42						-				
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53						=				
54						-				
55						-				
56										
57						-				
58						-				
59						-				
60						-				
61						-				
62						-				
63						-				
64						-				
						-				
65						_				
66						-				
67						-				
68										
69										
70										
	Taraa		Documen dele	rocto III		Tarea manual		colo el semi	Е	Fasha Kasika
	Tarea		Resumen del proy	yecto I		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite
Proyecto: 179092 L	A AMISTAD División					solo duración		solo fin	3	Progreso
	Hito	•	Hito inactivo			Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manua
	Resumen		Resumen inactivo			Resumen manual		Hito externo	♦	

Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	marzo 2021 28 3	6	q	12	15	18) 21	1 24	27	30	abril 2021	
71						20 3	0		12	13	10		1 24		30) 2	
72																	
73																	
74																	
75 76																	
77																	
78																	
79																	
																	'
	Tarea		Resumen del p			area manual			solo el comi	ienzo	Е		Fecha límite		•		
oyecto: 179092 LA AMISTAD	División					olo duración			solo fin		3		Progreso				
-	Hito	♦	Hito inactivo			nforme de resumen mar	nual		Tareas exter				Progreso mai	nual			
	Resumen		Resumen inact	ivo	F	lesumen manual			Hito externo)	\Diamond						





